

IZVJEŠTAJ O RADU

D.O.O.-DRUŠTVA ZA IZGRADNJU VODOVODNE I KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE U OPŠTINI HERCEG-NOVI za 2012. GODINU

Uvodne napomene:

Turizam ima ekonomski značaj kako za ovu regiju, tako i za Crnu Goru u cjelini, a čisto more je imperativ ne samo razvoja turizma nego ukupnog privrednog razvoja i opstanka u primorskoj regiji. S tim u vezi postojeći stepen zagađenja obale, kupališta i plaža, odnosno mora, treba u što kraćem vremenskom periodu svesti na najmanji mogući nivo i upodobiti sa utvrđenim standardima.

Jedan od uzroka zagađenja, na području naše Opštine, je ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda putem postojećih podmorskih ispusta (26 ispusta u nadležnosti JP „Vodovod i kanalizacija“ Herceg-Novi), oštećeni kanalizacioni cjevovodi, kao i prelivanje preopterećenih dionica, naročito u kišnom periodu. Prema tome nameće se potreba proširenja kanalizacionog sistema i obnavljanja i postojeće infrastrukture.

Kad je riječ o vodosnabdijevanju opštine Herceg-Novi, generalno gledano problemi su uzrokovani u prvom redu značajnim gubicima na vodovodnom sistemu što je nezaobilazna stavka svih vodovoda u svijetu. Pored toga, stalna urbanizacija te znatno veći broj potrošača tokom sezone dovodi do nedostatka dovoljnih količina vode, posebno izraženo u ljetnjem periodu godine, što nameće potrebu izgradnje-proširenja vodovodne infrastrukture.

PROJEKTOM faze III - Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda na teritoriji Opštine Herceg-Novi- predviđena je rekonstrukcija glavne vodovodne mreže u priobalnom putu od zapadne kapije kasarne Kumbor do Dječijeg doma u Bijeloj, u dužini cca 4km sa oko 400 priključaka; izgradnja kanalizacionog kolektora od Jošice do Meljina; rekonstrukcija od PS Forte mare do Meljina, i izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda (PPOV).

Tokom 2008. godine završena je pripremna faza projekta pri čemu su definisane mjere koje će obezbijediti zaštitu od zagađenja i poboljšanja vodosnabdjevanja na području Herceg-Novog. Utvrđena je lokacija budućeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje će biti locirano u Meljinama. Kako je u pitanju centralno postrojenje za opštinu Herceg-Novi, razvoj kanalizacione mreže neophodno je organizovati tako da otpadne vode gravitiraju ka ovoj tački, odakle će se nakon tretmana, kroz podmorski ispust u dužini od 1 200 m kao efluent ispuštati u podmorje.

U cilju rješavanja ovog problema, i smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu Herceg-Novog, u okviru programa njemačko-crnogorske finansijske saradnje, KFW Banka, Vlada Crne Gore i opština Herceg-Novi su potpisale Ugovor o kreditu i finansiranju za realizaciju faze III Programa vodosnabdjevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali.

Konstrukcija finansiranja data je u prilogu Izvještaja. Tabela 1.

Nakon sprovođenja tenderske procedure međunarodnog karaktera, u organizaciji „Vodakom“ i „Dalema“ kao projektanta najpovoljnija ponuda za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda, po žutoj knjizi, bila je turske firme „MASS GINTAŠ“. Ugovor po žutoj knjizi (projektovanje, izgradnja i upravljanje u garantovanom roku) potpisan je 08. 06. 2012. godine pod brojem: 02-1471/12 između „MASS GINTAŠ“ i JP „Vodovod i kanalizacija“ Herceg-Novi, kao investitora.

Za izgradnju nove kanalizacione mreže sa pumpnim stanicama na tenderu je izabrana takođe turska firma „ČERTİÇOĞLU“. Ugovor po crvenoj knjizi, za izgradnju kanalizacione mreže sa pumpnim stanicama potpisan je između Kompanije „ČERTİÇOĞLU“ i JP „Vodovod i kanalizacija“ Herceg-Novi, dana 10. 07. 2012. godine pod brojem: 04-1816/12.

Prilog : Ugovori „MASS GINTAŠ“ i „ČERTİÇOĞLU“ sa VIK- om i Društvom.

Na sjednici Skupštine Opštine Herceg-Novi održanoj dana, 17. 07. 2012. godine donijeta je Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću- Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg-Novi.

Društvo je na konstitutivnoj sjednici Odbora Direktora, održanoj dana 23. 07. 2012. godine, izabralo Predsjednika Odbora i donijelo Statut Društva. Direktor društva, Milorad Velaš, inženjer mašinstva iz Herceg-Novog, je imenovan u Odluci o osnivanju Društva.

Društvo je registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici dana, 24. 07. 2012. godine.

Osnivanjem Društva „DOO-Društvo_za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg-Novi“ Opština Herceg-Novi prenosi na Društvo investitorska prava i obaveze JP „Vodovod i kanalizacija“ Herceg-Novi iz Ugovora zaključenih na osnovu Tendera br. YB-HN-2009. i RB-HN-2009, odnosno prava i obaveze iz Ugovora br. :02-1471/12 od 08. 06. 2012. godine „Vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali,“ Faza III- Herceg-Novi PPOV.

Isto tako prenose se investitorska prava i obaveze JP „Vodovod i kanalizacija“ Herceg-Novi iz ugovora br.: 04-1816/12 od 10. 07. 2012. godine „Vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali,“ Faza III- Herceg-Novi.

Za početak radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione infrastrukture od strane izvođača radova Kompanije „ČERTİÇOĞLU“ označen je 17. 09. 2012. godine međutim zvanično su radovi otpočeli 22. 10. 2012. godine o čemu je dopisom obavještena Građevinska inspekcija – Podgorica i Komunalna policija Opštine Herceg-Novi dana, 18. 10. 2012. godine.

Prema izvještaju od 05. 12. 2012. godine radova se izvodi na sledećim pozicijama:

1. Cjevovod za efluent GRP cjevovod DM 1000 (05. 12. 2012. god.)
Iskopano rova 100 m, montirano 90 m i djelimično zatrpano. Paralelni potisni cjevovod od P.S. kružni tok Meljine do PPOV-a HDPE DN 900 iskopano rova 100 m i montirano 93m,
2. Pumpna stanica Meljine – Kružni tok. Otvoreni iskop je završen do nivoa + - 0.00. Izvođač je počeo sa postavljanjem talpi do kote – 12,0 mm,
3. Kolektor Forte Mare – Meljine. Izvođač je iskopao 70 m rova i montirao i zatrpa 66 m GRP cjevovoda DN 700. S obzirom da izvođač još nije nabavio prefabrikovane betonske šahtove, u skladu sa specifikacijom ugovora, dalji iskop na ovom gradilištu je u prekidu,
4. P.S. Zelenika – P.S. Meljine – kružni tok – kolektor i potisni cjevovod.
Izvođač je iskopao 45 m rova i montirao i zatrpa 40 m GRP cjevovoda DN 700 mm. S obzirom da izvođač još nije nabavio prefabrikovane betonske šahtove, u skladu sa specifikacijom ugovora, dalji iskop na ovom gradilištu je u prekidu.
Izvođač je iskopao 180 m rova u starom željezničkom tunelu za ugradnju HDPE potisnog cjevovoda DN 630,
5. Potisni cjevovod PS Zmijice – PS Zelenika.
Izvođač je iskopao 130 m rova i montirao i zatrpa 116 m HDPE cjevovoda DN 500 (ukupna dužina ove dionice je 232 m).

Prosječno akumulirano kašnjenje radova je cca 43 dana.

Početak radova na PPOV-a je odložen nakon problema na izradi Glavnog projekta. Od strane MASS GINTAŠA angažovani su profesori Instituta za građevinarstvo Crne Gore, a početak izvođenja radova očekuje se u februaru 2013. godine.

Prilog : Izvještaj o prihodima i rashodima Društva.

OBRAĐIVAČ

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Troškovi finansiranja Projekta u Herceg Novom

[illegible]